

3		<p>Технические мероприятия по системам отопления и вентиляции</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В присутствии представителя теплоснабжающей организации выполнить промывку и испытание на плотность и прочность системы теплоснабжения с составлением акта. 2. Вызвать ревизию всей установленной регулирующей и запорной арматуры: на разводящих трубопроводах в подвале, стояках, поводках к приборам отопления. 3. Провести тепловые испытания и выполнить наладку, регулировку системы отопления здания. Результаты испытаний оформить актом. Отчет о проведении наладки и мероприятия по приведению в соответствие расчетных и фактических расходов теплоносителя представить на согласование в теплоснабжающую организацию. 	<p>До 31.07.2025</p> <p>До 31.07.2025</p> <p>До 31.07.2025</p>	-	
4		<p>Технические мероприятия по зданию</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнить утепление здания (чердака, оконные проемы, двери и т.п.). 2. Привести помещение теплового пункта в соответствие с требованиями санитарных норм (убрать мусор, обеспечить надлежащее освещение, безопасный спуск и т. д.). 	До 31.07.2025	-	
5		<p>Мероприятия по оплате за потребляемую энергию</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнить сверку расчетов за потребляемую тепловую энергию. 	До 31.07.2025	-	
6		<p>Общая информация</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. После выполнения вышеуказанных мероприятий в полном объеме: <ul style="list-style-type: none"> - в ООО «Тимсервис» получить Акт проверки готовности системы теплоснабжения объекта к эксплуатации после летнего периода; - оформить Паспорт готовности школы к работе в отопительный период. 	До 31.07.2025	-	

